

Р/с №	Реттелін көрсетілетін қызметтері ұсыну/дан жоспары және нақты көлемдері туралы ақпарат										Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге					Инвестициялық бағдарламаның нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат **					Ұсынылған реттелін қызметтердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ				
	Реттелін көрсетілетін қызметтері (тауарларын, жұмыстардың атауын және қызмет көрсетілетін аумақ)	Өлшем бірлігі	Жобалау-сметалық құжаттамамен әзірлеу	Зағтай көрсеткіштер мен сан		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызметтері жүзеге келеді	Пайда және залал туралы есеп*	Инвестициялық бағдарламаның нақты көрсеткіштері					Инвестициялық бағдарламаның нақты көрсеткіштері												
				жоспар	нақты			Жоспар	Нақты	Ауытқу	Ауытқу себептері	Мемлекеттік қаражат	Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жолдары бойынша тоғулық (финансылық) өнімділігі, %	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жолдары бойынша тоғулық (финансылық) өнімділігі, %	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жолдары бойынша тоғулық (финансылық) өнімділігі, %	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жолдары бойынша тоғулық (финансылық) өнімділігі, %							
																			жоспар	нақты					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Алғашқы қаласы су мен жабдықтау қызметі	2024 жылғы арналған сумен жабдықтау қызметі бойынша барлығы		180 510	180 941	2024 жыл	*Қоса берілгені	5 161 717	4 903 203	-258 514		4 903 203						55,92	55,24						*Қоса берілгені
1	Су көздері							365 745	365 745	0		365 745													
1	Жобалау-сметалық құжаттамамен әзірлеу	Жобалау-сметалық құжаттамамен әзірлеу бойынша жұмыс "Дүмента" объектілерінің сұрағы стандартына сәйкес жасалып жатыр	жоба	1	1			7 142	7 142	0		7 142													
1.1	Жобалау-сметалық құжаттамамен әзірлеу бойынша жұмыс "Дүмента" объектілерінің сұрағы стандартына сәйкес жасалып жатыр	Жобалау-сметалық құжаттамамен әзірлеу бойынша жұмыс "Дүмента" объектілерінің сұрағы стандартына сәйкес жасалып жатыр	жоба	1	1			7 142	7 142	0		7 142													
2	Сұрағы арналарын, бекіту-реттеу арналарын, трансформаторлық қосалқы станцияларын, трансформаторларды және өзге де жабдықтауларын сатып алу	Сұрағы арналарын, бекіту-реттеу арналарын, трансформаторлық қосалқы станцияларын, трансформаторларды және өзге де жабдықтауларын сатып алу	бірлік	106	106			358 603	358 603	0		358 603													
2.1	Сұрағы арналарын сатып алу	Сұрағы арналарын сатып алу	бірлік	39	39			280 190	280 190	0		280 190													
2.1.1	Өнімділігі 120 м3/сағ 90 м қысыммен бөлек сандықтану жүйесі бар суаруы сұрағы	Өнімділігі 120 м3/сағ 90 м қысыммен бөлек сандықтану жүйесі бар суаруы сұрағы	бірлік	17	17			44 256	44 256	0		44 256													
2.1.2	Д-200-90 сұрағы арналарын, өнімділігі 200 м3/сағ, басы 90 м. ЧРП негізінде басқару шкафы бар 90 кВт электр қозғалтқышы	Д-200-90 сұрағы арналарын, өнімділігі 200 м3/сағ, басы 90 м. ЧРП негізінде басқару шкафы бар 90 кВт электр қозғалтқышы	бірлік	1	1			14 400	14 400	0		14 400													
2.1.3	Екіжақты кіреберістің орталықтану тепкіш сұрағыс КРП негізінде басқару шкафымен жабдықтау	Екіжақты кіреберістің орталықтану тепкіш сұрағыс КРП негізінде басқару шкафымен жабдықтау	бірлік	1	1			43 016	43 016	0		43 016													
2.1.4	Екі жақты кіріс центрифугалық сұрағы Q=190м3/сағ Н=92М ЧРП негізінде басқару шкафымен бірге	Екі жақты кіріс центрифугалық сұрағы Q=190м3/сағ Н=92М ЧРП негізінде басқару шкафымен бірге	бірлік	1	1			16 435	16 435	0		16 435													
2.1.5	Екі жақты кіріс центрифугалық сұрағы Q=3200 м3/сағ, Н=75М электр қозғалтқышы жоқ, інісу және монтаждау	Екі жақты кіріс центрифугалық сұрағы Q=3200 м3/сағ, Н=75М электр қозғалтқышы жоқ, інісу және монтаждау	бірлік	1	1			38 700	38 700	0		38 700													
2.1.6	Өткізу қабілеті сапатына 10-нан 19,8 м3-ге дейінгі дренаждық сұрағы, керіеу 400 В желісінен	Өткізу қабілеті сапатына 10-нан 19,8 м3-ге дейінгі дренаждық сұрағы, керіеу 400 В желісінен	бірлік	2	2			868	868	0		868													
2.1.7	Өткізу қабілеті сапатына 10-нан 37 м3-ге дейінгі дренаждық сұрағы, керіеу 220 В	Өткізу қабілеті сапатына 10-нан 37 м3-ге дейінгі дренаждық сұрағы, керіеу 220 В	бірлік	2	2			959	959	0		959													
2.1.8	Электр сұрағы сұрағы, өнімділігі 6,5 м3 / сағ, басы 2,55 м, электр қозғалтқышы 7,5 кВт	Электр сұрағы сұрағы, өнімділігі 6,5 м3 / сағ, басы 2,55 м, электр қозғалтқышы 7,5 кВт	бірлік	1	1			4 391	4 391	0		4 391													
2.1.9	Электр сұрағы сұрағы, өнімділігі 16 м3 / сағ, басы 190 м, электр қозғалтқышы 15 кВт, БҚП бағасына БҚС бар жабдықтау	Электр сұрағы сұрағы, өнімділігі 16 м3 / сағ, басы 190 м, электр қозғалтқышы 15 кВт, БҚП бағасына БҚС бар жабдықтау	бірлік	1	1			6 122	6 122	0		6 122													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Р/с №	Реттелін көрсетілетін қызметтерді ұсыну және нақты көлемдері туралы ақпарат										Инвестициялық бағдарламаның сомасы, мың теңге		Инвестициялық бағдарламаның қаржыландыруға нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламаны орындауға нақты көрсеткіштері инвестициялық бағдарламаға бекітілген көрсеткіштерімен салыстыру туралы ақпарат **										Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің саны мен сөйлемін және қызметтің тиімділігі артықшылығы бағалау
	Реттелін көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштер мен саны	Инвестициялық бағдарламаның негізінде қызметтерді көрсету кезеңі	Пайда және заңды туралы есеп*	Жоспар	Нақты	Аудит	Аудит себептері	Меншікті қаражат	Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты	Бекітілген инвестициялық бағдарламаның қарай іске асыру жылдары бойынша материалдық, отын және энергия шығыстарының төмендеуі, %	Бекітілген инвестициялық бағдарламаның қарай іске асыру жылдары бойынша (финансылық) негізгі қорлардың (активтерінің) төмендеуі, %	Бекітілген инвестициялық бағдарламаның қарай іске асыру жылдары бойынша аvarиялық және төмендеуі	Бекітілген инвестициялық бағдарламаның қарай іске асыру жылдары бойынша аvarиялық және төмендеуі	Жоспар	Нақты ағымдағы жылғы	Нақты откен жылғы	Нақты ағымдағы жылғы	Нақты откен жылғы	Нақты ағымдағы жылғы					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1.2	Автомобиль қадағалау қызметі										қызмет көрсету	1	1	2 332	2 332	0											
1.2.1	Электр энергиясын коммерциялық есепке алуға автоматтандырылған жүйесін (ЭЭЕАЖ) құру объектісінің құрылысын авторлық қадағалау жөніндегі қызмет										қызмет көрсету	1	1	2 332	2 332	0											
IV	Ариайы техникасы сатып алу										бірлік	3	3	91 300	91 300	0											
I	Апатты қалпына келтіру машинасы										бірлік	2	2	43 000	43 000	0											
2	Мамандандырылған Автомобиль										бірлік	1	1	48 300	48 300	0											

Бас директор

Бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасары

И. Қазиев

Н. Хасенбаев



[illegible]

№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Информация о планируемых фактических объемах предоставления регулируемых услуг:						Отчет о прибылях и убытках* (оперативные данные)	Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяча тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**												Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от утвержденных показателей в отчетной деятельности	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности																	
		Наименование мероприятия	Единица измерения	Количество в натуральных показателях	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Факт			Планируемые отклонения	Причины отклонения	Собственные средства				Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденного инвестиционно-финансового бюджета, тыс. тенге	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утверждения инвестиционной программы	Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утверждения инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утверждения инвестиционной программы	Факт текущего года																										
						Планируемые отклонения	Причины отклонения				Собственные средства	Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденного инвестиционно-финансового бюджета, тыс. тенге								Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утверждения инвестиционной программы	Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утверждения инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утверждения инвестиционной программы	Факт текущего года																						
																										Планируемые отклонения	Причины отклонения	Собственные средства			Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденного инвестиционно-финансового бюджета, тыс. тенге	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утверждения инвестиционной программы	Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утверждения инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утверждения инвестиционной программы	Факт текущего года										
																																						Планируемые отклонения	Причины отклонения	Собственные средства	Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденного инвестиционно-финансового бюджета, тыс. тенге	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утверждения инвестиционной программы	Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утверждения инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утверждения инвестиционной программы	Факт текущего года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																						
2.2.13		Обратный клапан финансовый Д=200 lору	ед.	5	5			3 007	3 007	0		3 007																																			
2.2.14		Обратный клапан финансовый Д=250 lору	ед.	3	3			2 491	2 491	0		2 491																																			
2.2.15		Обратный клапан Ду-300мм, Ру10, чугун, финансовый шаровой (фланцы, метки в комплекте)	ед.	2	2			2 063	2 063	0		2 063																																			
2.2.16		Обратный клапан Ду-80мм, Ру10, чугун, одностворчатый "хлопушка"	ед.	4	4			355	355	0		355																																			
2.3		Приобретение трещинообразования	ед.	7	7			27 928	27 928	0		27 928																																			
2.3.1		Закуп бактерицидных установок (25 м3)	шт.	1	1			1 378	1 378	0		1 378																																			
2.3.2		Закуп бактерицидных установок (20 м3)	шт.	1	1			986	986	0		986																																			
2.3.3		Закуп ультразвуковых расходомеров	шт.	2	2			4 897	4 897	0		4 897																																			
2.3.4		Пахта вибрационная	шт.	1	1			745	745	0		745																																			
2.3.5		Щелочной аппарат	шт.	1	1			322	322	0		322																																			
2.3.6		Щелочная установка	шт.	1	1			19 600	19 600	0		19 600																																			
II		Водопроточные сети						4 504 526	4 246 012	-258 514		4 504 526																																			
I		Реконструкция водопроводных сетей	п.м.	48 877	44 417			4 135 326	3 881 999	-253 328		4 135 326																																			
1.1		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроточная сеть по ул.Маршала от ул.Васнецова на юг до тупика (до дома ул.Маршала №80) в Алмалиновском районе города Алматы.	п.м.	441	664			26 602	26 602	0		26 602																																			
1.2		Реконструкция водопроводной сети по ул.Саина от ул.Жубанова до ул.Толе би (восточная сторона) в Ауэзовском районе г.Алматы	п.м.	1 015	1 022			103 469	103 469	0		103 469																																			
1.3		Реконструкция водопроводной сети по ул.Толе би (левая сторона) от ул.Утеген батыра до ул.Саина в Ауэзовском районе г.Алматы	п.м.	1 409	1 344			212 371	212 371	0		212 371																																			
1.4		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроточная сеть в микрорайоне Саалат-1, проходной канал, в Мельниковском районе города Алматы.	п.м.	4 369	4 361			590 224	590 224	0		590 224																																			
1.5		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроточная сеть в микрорайоне Саалат-2, проходной канал, в Мельниковском районе города Алматы.	п.м.	2 163	2 129			446 024	446 024	0		446 024																																			
1.6		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроточная сеть по ул. Маркова от пр. Аль-Фараби до ул. Габдуллина в Бостандыковском районе города Алматы (д-150км).	п.м.	1 266	1 229			50 928	49 428	-1 500	непокрыто	49 428																																			

[illegible]

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг					Отчет о прибылях и убытках* (оперативные данные)	Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о фактических показателях исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**				Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от утвержденных показателей в инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности												
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	План	Факт	План	Факт	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденного инвестиционной программы, тыс. тенге	Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденного инвестиционной программы			Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденного инвестиционно и программы, тыс. тенге											
																		Амортизация	Прибыль	Собственные средства	Заемные средства	Бюджетные средства	Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	Объект прошлого года	Факт текущего года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
2.1.6		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Тургут Озта № 53, 55, 59, 61, 63, 65 выше ул.Дубенцова, по ул. Тургут Озта № 82, 84, 86а, 67, 67а; по ул. Айдары № 75 в Алмалинском районе города Алматы (d-50, 63, 100, 150мм).	услуга	1	0			870	598	-272	неисполнено	598																
2.1.7		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Навои от пр.Ал-Фараби до ул.Виржана, переход ул.Навои и на север водопровод жилых домов по ул.Навои №310, 310а, 312, 312а, 314, 314а, 316, 320 в Бостанайском районе города Алматы (d-50, 80, 100, 150, 200мм).	услуга	1	0			555	309	-246	неисполнено	309																
2.1.8		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Спасская от ВК-36 на север до ВК-15, вход в дома № 63а, 63б, 63б, 65, 65а, ул. К.Деткина № 74, 76 в Туркестанском районе города Алматы (d-150мм).	услуга	1	1			628	628	0		628																
2.1.9		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Чайковского от веста №16 до ул.Гоголя в Алмалинском районе города Алматы (d-325мм -234мм; Ст.; d-110мм -135,6мм, d-63мм -128,4мм,ПД).	услуга	1	1			1 878	1 241	-637	неисполнено	1 241																
2.1.10		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Шавыренко №157, ул.Кочкова №32, 47; ул.Жаркова №20; ул.Джамбула №188, 192 в Алмалинском районе города Алматы	услуга	1	1			231	231	0		231																
2.1.11		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Кабанбай багара №260, ул. Карасай багара № 156, между ул.Аутова и ул.Айтиева в Алмалинском районе г. Алматы.	услуга	1	0			316	316	0		316																
2.1.12		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Гимиркина от ул.Байзакпа до ул.Мапаса, от ул.Гимиркина до ул.1 абдулина в Бостанайском районе г. Алматы.	услуга	1	0			572	416	-156	неисполнено	416																
2.1.13		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Болатирин Ишениа от ул.Ипполитовая до ул.Жангелдина в Жетысуйском районе города Алматы.	услуга	1	1			1 160	1 160	0		1 160																
2.1.14		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Ахметия от пр.Рыскулова №45 до пр.Себидина №287 в Жетысуйском районе города Алматы.	услуга	1	0			2 915	1 166	-1 749	неисполнено	1 166																
3		Разработка проектно-сметной документации	проект	67	59			169 897	168 371	-1 526		168 371																
3.1		Разработка проектно-сметной документации	проект	23	23			157 555	157 555	0		157 555																

Информация о планах и фактических объемах предоставления регулируемых услуг										Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**										Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях	Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках* (оперативные данные)	Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Земельные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении от утвержденной инвестиционной программы, тыс. тенге				Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				
							План	Факт	Отклонение	Причины отклонения			Собственные средства	Амортизация	Прибыль	Факт прош. года	Факт прош. текущего года	План	Факт прош. года	Факт текущего года									
																					Факт	План	Факт	Факт		Факт	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
4.3		Приобретение прочего оборудования	ед.	30	30			70 549	70 549	0		70 549																	
4.3.1		Мотоцикл бензиновый	ед.	15	15			8 688	8 688	0		8 688																	
4.3.2		Мотоцикл дизельный	ед.	10	10			29 535	29 535	0		29 535																	
4.3.3		Генератор бензиновый, мощностью 5,5кВт	ед.	2	2			1 596	1 596	0		1 596																	
4.3.4		Агрегат сварочный (дизельный)	ед.	2	2			29 520	29 520	0		29 520																	
4.3.5		Гидравлический аппарат стыковой сварки труб и фитингов из ПЭИП, РВД Д=63 до Д=160	ед.	1	1			1 210	1 210	0		1 210																	
III		Автоматизация систем управления производственным процессом						200 146	200 146	0		200 146																	
I		Автоматизация систем управления производственным процессом	работа	2	2			200 146	200 146	0		200 146																	
1.1		Автоматизация информационных систем	работа	1	1			197 814	197 814	0		197 814																	
1.1.1		Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ)	работа	1	1			197 814	197 814	0		197 814																	
1.2		Услуги по авторскому надзору	услуга	1	1			2 332	2 332	0		2 332																	
1.2.1		Услуги по авторскому надзору за строительством объекта: "Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ)"	услуга	1	1			2 332	2 332	0		2 332																	
IV		Приобретение специальной техники	ед.	3	3			91 300	91 300	0		91 300																	
1		Аварийная восстановительная машина	ед.	2	2			43 000	43 000	0		43 000																	
2		Автомобиль специализированный	ед.	1	1			48 300	48 300	0		48 300																	

Генеральный директор

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

И. Казиев

Н. Хасенбаев

