

Отчёт о полугодовой инвестиционной программе субъекта естественной монополии за 2025 год

ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г. Алматы

по услуге водоснабжения по городу Алматы и Алматинской области

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг					Отчет о прибылях и убытках* (оперативные данные)	Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов		Снижение износа (физического) основных		Снижение потерь, %, по годам		Снижение аварийности, по годам реализации в			
				План	Факт							Амортизация	Прибыль			Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года			Факт текущего года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	услуга водоснабжения г. Алматы	Всего по услуге водоснабжения на 2025 год				1 полугодие 2025 года.		9 657 311	1 528 497	-8 128 814		1 528 497	-	-	-	-	-								
I		Водосточники						1 417 839	169 226	-1 248 613		169 226	-	-	-	-	-								
1		Реконструкция сооружений	проект	2	2			383 667	127 882	-255 785	Согласно договорам завершение во втором полугодии.	127 882	-	-	-	-	-								
2		Технический и авторский надзор над реконструкцией сооружений	услуга	4	2			12 305	0	-12 305	На стадии исполнения и заключения договоров.	0	-	-	-	-	-								
3		Приобретение насосных агрегатов, запорно-регулирующей арматуры, трансформаторной подстанции, силовых трансформаторов и прочего оборудования	ед.	171	30			938 420	39 960	-898 460	На стадии исполнения и заключения договоров.	39 960	-	-	-	-	-								
4		Мероприятия по технической оснащенности объектов (УССО)	работа	1	1			83 447	1 384	-82 063	Согласно договорам завершение во втором полугодии.	1 384	-	-	-	-	-								
II		Водопроводные сети						7 565 703	1 359 271	-6 206 432		1 359 271	-	-	-	-	-								
1		Реконструкция водопроводных сетей	п.м.	60 093	13 790			6 860 798	1 342 351	-5 518 447	Согласно договорам завершение во втором полугодии.	1 342 351	-	-	-	-	-	55,24	51,73	-	-	2975	1492	-	-
2		Технический и авторский надзор над реконструкцией водопроводных сетей	услуга	36	17			153 229	0	-153 229	На стадии исполнения и заключения договоров.	0	-	-	-	-	-								
3		Ремонт помещений районно-эксплуатационных участков	объект	4	0			52 411	0	-52 411	На стадии заключения договоров.	0	-	-	-	-	-								
4		Разработка проектно-сметной документации	проект	23	23			106 310	16 920	-89 390	Согласно договорам завершение во втором полугодии.	16 920	-	-	-	-	-								
5		Приобретение основных средств	ед.	537	28			392 955	0	-392 955	На стадии исполнения и заключения договоров.	0	-	-	-	-	-								
III		Автоматизация систем управления производственным процессом	ед.	106	10			103 475	0	-103 475	На стадии исполнения и заключения договоров.	0	-	-	-	-	-								
IV		Приобретение специальной техники	ед.	18	2			570 296	0	-570 296	На стадии исполнения и заключения договоров.	0	-	-	-	-	-								

Заместитель генерального директора по экономике и финансам



[Signature]
Н. Касенбаев

Табиғи монополия субъектісінің 2025 жылғы инвестициялық бағдарламасының жартыжылдығы туралы есеп
Алматы қаласы ЭжәнеСБ ШЖҚ «Алматы Су» МКК
Алматы қаласы сумен жабдықтау қызметі бойынша

р/с №	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат						Пайда және залал туралы есеп*	Инвестициялық бағдарламаның сомасы, мың тенге				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың тенге				Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат **								Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы көрсеткіштермен ауытқу себептерін түсіндіру	Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттыруды бағалау		
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштер мен сан		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызметтерді көрсету кезеңі		Жоспар	Нақты	Ауытқу	Ауытқу себептері	Меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай заттай мәнде шикізат, материалдар, отын және энергия	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша тоғудың (финансылық)	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша ысыраптардың төмендеуі, %	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша авариялықтың төмендеуі	Нақты өткен жылғы	Нақты ағымдағы жылғы	Жоспар	Нақты			Нақты өткен жылғы	Нақты ағымдағы жылғы
				жоспар	нақты							Амортизация	Пайда			Нақты өткен жылғы	Нақты ағымдағы жылғы	Нақты өткен жылғы	Нақты ағымдағы жылғы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
		2025 жылға арналған сумен жабдықтау қызметі бойынша барлығы						9 657 311	1 528 497	-8 128 814		1 528 497	-	-	-	-	-										
I		Су көздері						1 417 839	169 226	-1 248 613		169 226	-	-	-	-	-										
1		Құрылыстарды қайта құру	жоба	2	2			383 667	127 882	-255 785	Шарттарға сәйкес екінші жартыжылдықта аяқтау.	127 882	-	-	-	-	-										
2		Құрылыстарды қайта құруды техникалық және авторлық қадағалау	қызмет	4	2			12 305	0	-12 305	Шарттарды орындау және жасасу сатысында.	0	-	-	-	-	-										
3		Сорғы агрегаттарын, бекіту-реттеу арматурасын, трансформаторлық қосалқы станцияны, құштік трансформаторларды және өзге де жабдыктарды сатып алу	бірлік	171	30			938 420	39 960	-898 460	Шарттарды орындау және жасасу сатысында.	39 960	-	-	-	-	-										
4		Объектілерді техникалық жарактандыру жөніндегі іс-шаралар	жұмыс	1	1			83 447	1 384	-82 063	Шарттарға сәйкес екінші жартыжылдықта аяқтау.	1 384	-	-	-	-	-										
II		Су құбыры желілері						7 565 703	1 359 271	-6 206 432		1 359 271	-	-	-	-	-										
1	Алматы қаласы сумен жабдықтау қызметі	Су құбыры желілерін қайта құру	п.м.	60 093	13 790	2025 жылдың I жартыжылдығы.	-	6 860 798	1 342 351	-5 518 447	Шарттарға сәйкес екінші жартыжылдықта аяқтау.	1 342 351	-	-	-	-	-	55,24	51,73	-	-	2975	1492	-	-		
2		Су құбыры желілерін қайта құруды техникалық және авторлық қадағалау	қызмет көрсету	36	17			153 229	0	-153 229	Шарттарды орындау және жасасу сатысында.	0	-	-	-	-	-										
3		Аудандық-пайдалану учаскелерінің үй-жайларын жөндеу	нысан	4	0			52 411	0	-52 411	Шарттар жасасу сатысында.	0	-	-	-	-	-										
4		Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу	жоба	23	23			106 310	16 920	-89 390	Шарттарға сәйкес екінші жартыжылдықта аяқтау.	16 920	-	-	-	-	-										
5		Негізгі құралдарды сатып алу	бірлік	537	28			392 955	0	-392 955	Шарттарды орындау және жасасу сатысында.	0	-	-	-	-	-										
III		Өндіріс үдерісін басқару жүйелерін автоматтандыру	бірлік	106	10			103 475	0	-103 475	Шарттарды орындау және жасасу сатысында.	0	-	-	-	-	-										
IV		Арнайы техниканы сатып алу	бірлік	18	2			570 296	0	-570 296	Шарттарды орындау және жасасу сатысында.	0	-	-	-	-	-										

Бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасары

Н. Хасенбаев