

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за 1-полугодие 2018 года

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы
Услуги водоснабжения и водоотведения города Алматы и Алматинской области

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге																		
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Инвестиций, всего				2 620 925	834 594	2 620 925	834 594	-1 786 331									
1	Реконструкция водопроводных и канализационных сетей	п.м.	5633/ 4279	3902/ 4279	888 373	504 278	888 373	504 278	-384 095	В настоящее время ведутся работы по реконструкции сетей, срок окончания до 31.12.2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Разработка проектно-сметной документации				160 317	123 339	160 317	123 339	-36 978	Мероприятия запланированы на II полугодие 2018 года	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Обновление оборудования и НМА				1 572 235	206 977	1 572 235	206 977	-1 365 258		-	-	-	-	-	-	-	-

Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план 2018 года	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	2,0%	1,5%	0,7%	1,5%	Показатели эффективности будут достигнуты во II полугодии после реализации проекта
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	2,5% 0,5%	0,2% 0,2%	-	0,2% 0,2%	
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0,1%	-	-	-	
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	983	981	-	981	

И.о. генерального директора

Б. Жамбулов

Дата " " 2018год