Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционных программ на 1 полугодие 2020 года ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭиИР г. Алматы

Вид деятельности: услуги водоснабжения и водоотведения

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг				Отчет о прибылях и убытках* (оперативные данные)	Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория/ Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы, тыс. тенге		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
			План	Факт						Амортизация	Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года		
1	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I	**Всего по услуге водоснабжения на 2020 год**	**тыс. м3**	**142 739**	**68 941**	-1 325 304	**2 161 749**	**1 295 037**	**866 712**		**1 295 037**			**59**				**2129**			
1	Реконструкция сооружений	объект	2	1		501 094	239 897	261 197	Экономия по процедуре гос. закупок. Договора на стадии заключения и исполнения. Корректировка ИП будет производиться согласно Правилам формирования тарифов №90 от 20 ноября 2019 года.	239 897										
2	Реконструкция водопроводных сетей		14 812	14 812		906 619	815 958	90 661		815 958										
3	Ремонт и реконструкция насосных станций	объект	7	7		96 163	86 548	9 615		86 548										
4	Строительство кабельных линий	п.м.	537	537		3 429	3 325	104		3 325										
5	Технический и авторский надзор над реконструкцией сооружений, водопроводных сетей и строительством кабельных линий		40	17		53 942	27 449	26 493		27 449										
6	Проведение экспертизы проектов	проект	15	13		5 359	5 354	5		5 354										
7	Приобретение основных средств	ед.	800	782		82 890	40 390	42 500		40 390										
8	Автоматизация системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), технический и авторский надзор над АСКУЭ	работа	3			228 387	0	228 387		0										
9	Приобретение расходомеров, лицензионной программы, сетевого оборудования	ед.	36	14		150 834	45 716	105 118		45 716										
10	Приобретение специальной техники	ед.	6	1		133 032	30 400	102 632		30 400										
II	**Всего по услуге водоотведения на 2020 год**	**тыс. м3**	**106 634**	**52 834**		**466 900**	**240 938**	**225 962**	Экономия по процедуре гос. закупок. Договора на стадии заключения и исполнения. Корректировка ИП будет производиться согласно Правилам формирования тарифов №90 от 20 ноября 2019 года.	**240 938**			**59,7**							
1	Реконструкция канализационных сетей	п.м.	3 172	1 792		333 041	147 688	185 353		147 688										
2	Газификация объектов	объект	2	2		56 529	52 281	4 248		52 281										
3	Работы по замене электрооборудования	объект	1	1		8 933	8 748	185		8 748										
4	Технический и авторский надзор над газификацией объектов и работ по замене электрооборудования		6	1		1 524	115	1 409		115										
5	Разработка проектно-сметной документации		69	46		38 405	23 526	14 879		23 526										
6	Приобретение основных средств		17	6		28 468	8 580	19 888		8 580										