Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционных программ на 1 полугодие 2020 года ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭиИР г. Алматы

Вид деятельности: услуги водоснабжения и водоотведения

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг				Отчет о прибылях и убытках* (оперативные данные)	Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**							
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория/ Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы, тыс. тенге		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	
			План	Факт						Амортизация	Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года
1	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	17	18	19	20	21	22	23	24
	Всего по услуге водоснабжения на 2020 год	**м3**	**142 739**	**68 941**	**-1 325 304**	**2 161 749**	**1 295 037**	**866 712**		**1 295 037**			**59**				**1917**	
1	**Реконструкция сооружений**	**объект**	**2**	**1**		**501 094**	**239 897**	**261 197**	Экономия по процедуре гос. закупок. Договора на стадии заключения и исполнения. Корректировка ИП будет производиться согласно Правилам формирования тарифов №90 от 20 ноября 2019 года.	**239 897**								
2	**Реконструкция водопроводных сетей**		**14 812**	**14 812**		**906 619**	**815 958**	**90 661**		**815 958**								
3	**Ремонт и реконструкция насосных станций**	**объект**	**7**	**7**		**96 163**	**86 548**	**9 615**		**86 548**								
4	**Строительство кабельных линий**	**п.м.**	**537**	**537**		**3 429**	**3 325**	**104**		**3 325**								
5	**Технический и авторский надзор над реконструкцией сооружений, водопроводных сетей и строительством кабельных линий**		**40**	**17**		**53 942**	**27 449**	**26 493**		**27 449**								
6	**Проведение экспертизы проектов**	**проект**	**15**	**13**		**5 359**	**5 354**	**5**		**5 354**								
7	**Приобретение основных средств**	**ед.**	**800**	**782**		**82 890**	**40 390**	**42 500**		**40 390**								
8	**Автоматизация системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), технический и авторский надзор над АСКУЭ**	**работа**	**3**			**228 387**	**0**	**228 387**		**0**								
9	**Приобретение расходомеров, лицензионной программы, сетевого оборудования**	**ед.**	**36**	**14**		**150 834**	**45 716**	**105 118**		**45 716**								
10	**Приобретение специальной техники**	**ед.**	**6**	**1**		**133 032**	**30 400**	**102 632**		**30 400**								
	Всего по услуге водоотведения на 2020 год	**м3**	**106 634**	**52 834**		**466 900**	**240 938**	**225 962**	Экономия по процедуре гос. закупок. Договора на стадии заключения и исполнения. Корректировка ИП будет производиться согласно Правилам формирования тарифов №90 от 20 ноября 2019 года.	**240 938**			**59,7**					
1	**Реконструкция канализационных сетей**	**п.м.**	**3 172**	**1 792**		**333 041**	**147 688**	**185 353**		**147 688**								
2	**Газификация объектов**	**объект**	**2**	**2**		**56 529**	**52 281**	**4 248**		**52 281**								
3	**Работы по замене электрооборудования**	**объект**	**1**	**1**		**8 933**	**8 748**	**185**		**8 748**								
4	**Технический и авторский надзор над газификацией объектов и работ по замене электрооборудования**		6	1		**1 524**	**115**	**1 409**		**115**								
5	**Разработка проектно-сметной документации**		**69**	**46**		**38 405**	**23 526**	**14 879**		**23 526**								
6	**Приобретение основных средств**		**17**	**6**		**28 468**	**8 580**	**19 888**		**8 580**								